

VERIFICACIÓN SOCIAL

Rehabilitación de infraestructura sanitaria escolar “Guadalupe”



La Verificación Social

Es un proceso que fomenta la participación de todos los actores sociales con el propósito de analizar, comentar, valorar, transparentar procesos y apoyar en la toma de decisiones de un proyecto ejecutado en su entorno.

Objetivos

El objetivo principal de la Verificación Social es de **facilitar** entre grupos locales y otros actores, **espacios y procesos que crean transparencia y confianza** para la ejecución de actividades y proyectos en conjunto. Específicamente se busca:

1. **Verificar** durante la ejecución el **alcance de los objetivos y actividades** planteadas, así como los **compromisos de cada actor** participante, **enfocándose en la eficiencia y eficacia para alcanzar resultados** previstos en la iniciativa o proyecto.
2. **Analizar y monitorear los avances de las actividades y cumplimiento de indicadores** en función de los compromisos adquiridos por cada actor, **verificando y proponiendo cambios necesarios**.
3. **Valorar** al final del ciclo de ejecución los **resultados obtenidos**; **revisando principios y valores del conglomerado social**, que fueron aplicados durante el desarrollo de las actividades.
4. **Dar voz y participación a todos los actores** para transparentar los procesos y recibir de ellos recomendaciones o propuestas en función del bien común, **identificando lecciones aprendidas** que se puedan compartir en futuros proyectos.

Actores Sociales / Funciones

1. **Grupo Facilitador:** posee experiencia en la temática y debe contar con la confianza e independencia de todos los actores sociales
 - a. **Proporcionar** información técnica, social y administrativa del proyecto.
 - b. **Facilitar y orientar el proceso** de Verificación Social,
 - c. **Apoyar** la planificación, proceso de monitoreo

- d. **Elaborar** la ficha técnica del proyecto.
- e. **Propiciar condiciones** para involucrar a los actores en el proceso de verificación social.
- f. **Verificar** que cada una de las etapas planificadas sea realizada adecuadamente.
- g. **Reportar** la dinámica y desarrollo de procesos, involucrados, uso de insumos y materiales requeridos y utilizados.
- h. **Tomar en cuenta** principios y valores sociales.
- i. **Actuar** con transparencia.
2. **Grupo Verificador:**
 - a. **Representar** a todos los actores sociales.
 - b. **Contribuir** en el proceso de planificación acordando el cronograma de trabajo.
 - c. **Obtener y generar** acceso a la información.
 - d. **Crear** espacios de participación (asambleas, cabildo..)
 - e. **Participar** activamente **con voz y voto** en el proceso de verificación social y toma de decisiones.
 - f. **Realizar** el proceso de monitoreo analizando avances del plan de trabajo, contribuyendo con observaciones, aportes y recomendaciones que puedan mejorar los procesos del mismo.
 - g. **Analizar y verificar** los resultados alcanzados, con transparencia.
 - h. **Presentaren asamblea** planes, informes, lecciones aprendidas y recomendaciones de la verificación social.
 - i. **Apoyar estrategias de comunicación** a la base social
3. **Base Social:** conocen el proyecto y **participan** activamente **con voz y voto** en la toma de decisiones.

Grupos grandes pueden ser representados por líderes locales, dando espacios explícitos a mujeres u otros relevantes.

Metodología de Trabajo:

Se desarrolla a través de **tres fases**

1. **Fase de Planificación y Presentación:** Momento de **revisar y compartir planes y compromisos** entre todos los actores.
2. **Fase de Monitoreo:** Proceso para **revisar y comentar los avances y cumplimiento de compromisos**, una o varias veces en el proceso de ejecución del proyecto.
3. **Verificación y presentación de informe:** Al finalizar el ciclo de ejecución del proyecto, **valorando resultados entre todos los actores sociales**.

En caso de no haber logrado cumplir o completar todas las fases de este proceso, el Grupo Facilitador podrá apoyar a los actores sociales con una **verificación puntual, sistematizando las experiencias**, y presentando un **informe final a través del grupo verificador**.

PLANIFICADOR / REPORTE VERIFICACIÓN SOCIAL

NIVEL	DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE VERIFICACIÓN SOCIAL	Cumplimiento		CUANTIFICACIÓN			OBSERVACIONES
		SÍ	NO	PLANIFICADO	REALIZADO	%	
PROYECTO	Rehabilitación de Infraestructura Sanitaria para la Escuela Oficial Rural Mixta Guadalupe.	1. Fase Planificación – Presentación en Asamblea Social (Fase Inicial):Conformar Grupo Facilitador, y Grupo Verificador; Elaborar plan de Verificación Social y Ficha Técnica de la Actividad relacionado con el proyecto objeto de Verificación Social; Presentar Plan y ficha Técnica de Actividad a la Asamblea Social, realizando los ajustes que en la misma se recomienden.					
UBICACIÓN	Comunidad de Guadalupe, San José Ojetenam, San Marcos.	2. Fase Monitoreo - Estrategias de Comunicación con la Base Social (Durante la Ejecución):Monitoreo de procesos, actividades aplicando criterios e indicadores del Verificador Social, realizando acciones estratégicas de comunicación en apoyo a la base social					
		3. Fase Informe - Presentación de Resultados: Elaboración de informe y sistematización de Verificación Social; Presentación de resultados de Verificación Social a la Asamblea Social.					
	Escuela fortalecida –Escuela Saludable -						
	MÓDULO 1						
	Pintura en módulo completo	X		40 M2	40 M2	100%	
	Puertas 0.80m x 1.60m	X		3	3	100%	
	Reparación de tanques de sanitarios	X		3	3	100%	
	Instalación depósito aéreo	X		1	1	100%	
	Rótulos de identificación de servicios sanitarios	X		3	3	100%	
	MÓDULO 2						
	Pintura en módulo completo	X		35 M2	35 M2	100%	
	Reparación de 2 puertas+ instalación de 1 puerta nueva de 0.80m x 1.60m	X		3	3	100%	
	Cambio de letrina de cemento	X		3	3	100%	
	Instalación de ventilación	X		3	3	100%	
	Rótulos de identificación de servicios sanitarios	X		3	3	100%	
	Lavatrapeador 1.50m	X		1	1	100%	
	Lavamanos 1.00m	X		1	1	100%	
	Banqueta de concreto	X		15 M2	15 M2	100%	
	Caja de registro 0.50m x 0.50m x 0.60m para drenaje de lavamanos y Lavatrapeador	X		1	1	100%	
	MÓDULO 3						
	Pintura en módulo completo	X		35 M2	35 M2	100%	
	Reparación de puertas 0.80m x 1.60m	X		3	3	100%	
	Cambio de letrinas de concreto	X		3	3	100%	
	Instalación de ventilación	X		3	3	100%	
	Rótulos de identificación de servicios sanitarios	X		3	3	100%	
	Construcción de fosa séptica vertical ø 0.75 m	X		0	1	100%	
	Construcción de pozo de infiltración ø 0.75 m	X		0	1	100%	
	Construcción de caja de registro para drenaje de módulo de baños lavables 0.50m x 0.50m	X		0	1	100%	
	Instalaciones sanitarias	X		0	1	100%	
	Recubrimiento de tubería	X		0	12 ML	100%	
	Resanado de piso de concreto	X		0	3 M2	100%	
	Contrato de Servicio de Construcción entre Eswin Ovidio Godínez Velásquez No. 06 de fecha 7 de mayo del 2012, y Helvetas.	x		Q 22,000.00	Q 28,850.00	100%	
Social Financiero	Aporte Municipalidad Convenio Anual de Cooperación de enero a diciembre del 2012 entre Helvetas Swiss Intercooperación y Municipalidad de San José Ojetenam del departamento de San Marcos.	x		Q 0.00	Q 800.00	100%	5 M2 de piedra bola y acompañamiento a través de OMAS.

Aporte comunitario (materiales locales y mano de obra comunitaria)	x		Q 12,825.00	Q 12,825.00	100%	Se cuantifican los materiales y mano de obra comunitaria a Q75.00 cada jornal participando 78 hombres y 18 mujeres.
Costo total de proyecto	x		Q 34,825.00	Q 42,475.00	100%	
Las partes comprometidas cumplen sus aportes	x					
Existen rendición de cuentas claras y oportunas	x					
Las partes involucradas tienen acceso a la información	x					
La comunidad tiene voz y voto para las decisiones	x					
Los niños y niñas de la escuela obtienen beneficios tangibles	x					
Existe transparencia durante todo el proceso realizado	x					
Existe Comisión de agua	x					Se encuentra en proceso de legalización.

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

PROYECTO	Rehabilitación de Infraestructura Sanitaria para la Escuela Oficial Rural Mixta Guadalupe.		OBJETIVO	Rehabilitación de Infraestructura Sanitaria para la Escuela Oficial Rural Mixta Guadalupe, San José Ojetenam, San Marcos.															
ACTORES	Comisión Agua y Saneamiento, Técnicos, Empresa constructora, Padres de familia y comunidad																		
No.	1. Actividades – Indicadores relevantes	CRONOGRAMA 2012												CUANTIFICACIÓN		Unidad	%	Observaciones	
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	PLANIFICADO	REALIZADO				
1.1	Taller con Directores y directoras presentación Plan de Trabajo														1	1		100%	
1.2	Diagnóstico Inicial														1	1		100%	
1.3	Conformación de Gobierno Escolar																	100%	Se encuentra conformado por 5 niños y 4 niñas siendo 9 integrantes en total.
1.4	Capacitación dirigida a niños y niñas en tema de Higiene personal														1	1		100%	
1.5	Capacitación dirigida a maestros, maestras y padres de familia en el tema de Seguridad Alimentaria y Nutricional SAN														1	1		100%	
1.6	Capacitación dirigida a niños y niñas en el tema Lavado Correcto de dientes y manos.														1	1		100%	
1.7	Entrega de 149 kits de higiene dental y de manos a niños y niñas														1	1		100%	La población estudiantil cuenta con 84 niños y 65 niñas siendo un total de 149 según matrícula.
1.8	Capacitación dirigida a niños, niñas, maestros y maestras en el tema Desinfección de agua.														1	1		100%	
1.9	Capacitación dirigida a maestros y maestras en el tema Rellenos Sanitarios.														1	1		100%	La docencia en la escuela se encuentra integrada por 1 maestro y 4 maestras siendo un total de 5 docentes.
1.10	Participación de Oficina Municipal de Agua y Saneamiento OMAS durante los procesos de taller y capacitaciones.														1	1		100%	Apoyo de PPS en trabajo social CUSAM en capacitaciones.
1.11	Participación del Centro de Atención Permanente CAP del área de Salud del municipio de San José Ojetenam durante los procesos de capacitación y taller.														1	1		100%	Apoyo de educadores, nutricionistas y psicólogos de CAP

UBICACIÓN DEL PROYECTO

El Caserío de Guadalupe pertenece a la Aldea de Ojetenam, se encuentra a 8 km del centro de San José Ojetenam, y 72 Km de la cabecera departamental de San Marcos. La cabecera municipal fue fundada originalmente en lo que hoy es la aldea Ojetenam, pero por sufrir deslaves de tierra en sus inicios se traslado al lugar que ocupa actualmente, el cual tenía el nombre de: Ixjoyon que significa "tierra prodiga para la papa". Colindancias Norte: municipio de Tacaná y departamento de Huehuetenango. Sur: municipio de Tacaná e Ixchiguán. Este: municipio de Concepción Tutuapa e Ixchiguán. Oeste: municipio de Tacaná. San José Ojetenam tienen una densidad de: 447 habitantes por kilómetro cuadrado aproximadamente.

De acuerdo a su población, la podemos distribuir de la siguiente manera:

Masculino 8,234 , Femenino 8,307 haciendo en total de 16,541. La población se divide de acuerdo a su ubicación geográfica en dos áreas: área urbana con un total de 1,182 habitantes y área rural con 15,359. El municipio de San José Ojetenam está situado en el occidente de la república de Guatemala y al norte del departamento de San Marcos. Todas las vías de comunicación son terrestres, los diferentes cantones se comunican con su aldea por caminos vecinales, veredas y algunos por carreteras, estas a su vez se comunican por carreteras de terracería a la Cabecera Municipal o camino vecinal, la carretera rumbo a la Cabecera Departamental es de un 75% de asfalto y un 25% actualmente está siendo asfaltada. Los habitantes de San José Ojetenam, se conducen a la Cabecera Departamental y comunidades rurales por medio de transporte extra urbano.

