

VERIFICACIÓN SOCIAL

Rehabilitación de infraestructura sanitaria escolar “Tuimay”



La Verificación Social

Es un proceso que fomenta la participación de todos los actores sociales con el propósito de analizar, comentar, valorar, transparentar procesos y apoyar en la toma de decisiones de un proyecto ejecutado en su entorno.

Objetivos

El objetivo principal de la Verificación Social es de facilitar entre grupos locales y otros actores, espacios y procesos que crean transparencia y confianza para la ejecución de actividades y proyectos en conjunto. Específicamente se busca:

1. Verificar durante la ejecución el alcance de los objetivos y actividades planteadas, así como los compromisos de cada actor participante, enfocándose en la eficiencia y eficacia para alcanzar resultados previstos en la iniciativa o proyecto.
2. Analizar y monitorear los avances de las actividades y cumplimiento de indicadores en función de los compromisos adquiridos por cada actor, verificando y proponiendo cambios necesarios.
3. Valorar al final del ciclo de ejecución los resultados obtenidos; revisando principios y valores del conglomerado social, que fueron aplicados durante el desarrollo de las actividades.
4. Dar voz y participación a todos los actores para transparentar los procesos y recibir de ellos recomendaciones o propuestas en función del bien común, identificando lecciones aprendidas que se puedan compartir en futuros proyectos.

Actores Sociales / Funciones

1. **Grupo Facilitador:** posee experiencia en la temática y debe contar con la confianza e independencia de todos los actores sociales
 - a. Proporcionar información técnica, social y administrativa del proyecto.
 - b. Facilitar y orientar el proceso de Verificación Social,
 - c. Apoyar la planificación, proceso de monitoreo

- d. Elaborar la ficha técnica del proyecto.
 - e. Propiciar condiciones para involucrar a los actores en el proceso de verificación social.
 - f. Verificar que cada una de las etapas planificadas sea realizada adecuadamente.
 - g. Reportar la dinámica y desarrollo de procesos, involucrados, uso de insumos y materiales requeridos y utilizados.
 - h. Tomar en cuenta principios y valores sociales.
 - i. Actuar con transparencia.
2. **Grupo Verificador:**
 - a. Representar a todos los actores sociales.
 - b. Contribuir en el proceso de planificación acordando el cronograma de trabajo.
 - c. Obtener y generar acceso a la información.
 - d. Crear espacios de participación (asambleas, cabildo..)
 - e. Participar activamente con voz y voto en el proceso de verificación social y toma de decisiones.
 - f. Realizar el proceso de monitoreo analizando avances del plan de trabajo, contribuyendo con observaciones, aportes y recomendaciones que puedan mejorar los procesos del mismo.
 - g. Analizar y verificar los resultados alcanzados, con transparencia.
 - h. Presentar en asamblea planes, informes, lecciones aprendidas y recomendaciones de la verificación social.
 - i. Apoyar estrategias de comunicación a la base social
 3. **Base Social:** conocen el proyecto y participan activamente con voz y voto en la toma de decisiones.

Grupos grandes pueden ser representados por líderes locales, dando espacios explícitos a mujeres u otros relevantes.

Metodología de Trabajo:

Se desarrolla a través de tres fases

1. **Fase de Planificación y Presentación:** Momento de revisar y compartir planes y compromisos entre todos los actores.
2. **Fase de Monitoreo:** Proceso para revisar y comentar los avances y cumplimiento de compromisos, una o varias veces en el proceso de ejecución del proyecto.
3. **Verificación y presentación de informe:** Al finalizar el ciclo de ejecución del proyecto, valorando resultados entre todos los actores sociales.

En caso de no haber logrado cumplir o completar todas las fases de este proceso, el Grupo Facilitador podrá apoyar a los actores sociales con una verificación puntual, sistematizando las experiencias, y presentando un informe final a través del grupo verificador.

PLANIFICADOR / REPORTE VERIFICACIÓN SOCIAL

NIVEL	DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DE VERIFICACIÓN SOCIAL	Cumplimiento		CUANTIFICACIÓN			OBSERVACIONES
		SÍ	NO	PLANIFICADO	REALIZADO	%	
PROYECTO	Rehabilitación de Infraestructura Sanitaria para la Escuela Oficial Rural Mixta Tuimay.	1. Fase Planificación – Presentación en Asamblea Social (Fase Inicial):Conformar Grupo Facilitador, y Grupo Verificador; Elaborar plan de Verificación Social y Ficha Técnica de la Actividad relacionado con el proyecto objeto de Verificación Social; Presentar Plan y ficha Técnica de Actividad a la Asamblea Social, realizando los ajustes que en la misma se recomienden.					
UBICACIÓN	Comunidad de Tuimay, San José Ojetenam, San Marcos.	2. Fase Monitoreo - Estrategias de Comunicación con la Base Social (Durante la Ejecución):Monitoreo de procesos, actividades aplicando criterios e indicadores del Verificador Social, realizando acciones estratégicas de comunicación en apoyo a la base social					
		3. Fase Informe - Presentación de Resultados: Elaboración de informe y sistematización de Verificación Social; Presentación de resultados de Verificación Social a la Asamblea Social.					
	Escuela fortalecida –Escuela Saludable -						
	MÓDULO 1						
	Pintura en módulo completo	X		55M2	55M2	100%	
	Pintura en puertas de metal 0.80m x 1.50m	X		4	4	100%	
	Lavamanos 1.50 m	X		3	3	100%	
	Lavatrapeador 1.50m	X		2	2	100%	
	Caja de registro 0.50m x 0.50m para drenaje de lavamanos y lavatrapeadores	X		3	3	100%	
	Sumidero ø=1.00m	X		1	1	100%	
	Rótulos de identificación servicios sanitarios	X		4	4	100%	
	MÓDULO 2						
	Pintura en módulo completo	X		35M2	35M2	100%	
	Pintura en puertas de metal 0.80m x 1.50m	X		3	3	100%	
	Cambio de letrinas de concreto	X		3	3	100%	
	Instalación de ventilación	X		3	3	100%	
	Cambio de techo de lámina + pintura en costaneras	X		10M2	10M2	100%	
	Rótulos de identificación servicios sanitarios	X		3	3	100%	
	MÓDULO 3						
	Pintura en módulo completo	X		35M2	35M2	100%	
	Pintura en puertas de metal 0.80m x 1.50m	X		3	3	100%	
	Instalación de letrinas tipo abonera	X		3	3	100%	
	Instalación de ventilación	X		3	3	100%	
	Cambio de techo de lámina + pintura en costaneras	X		8	8	100%	
	Rótulos de identificación servicios sanitarios	X		3	3	100%	
	Contrato de Servicio de Construcción entre Eswin Ovidio Godínez Velásquez No. 06 de fecha 7 de mayo del 2012, y Helvetas / A'jin	x		Q 33,500.00	Q 33,500.00	100%	
	Aporte Municipalidad Convenio Anual de Cooperación de enero a diciembre del 2012 entre Helvetas Swiss Intercooperación y Municipalidad de San José Ojetenam del departamento de San Marcos.	x				100%	Acompañamiento a través de OMAS.
	Aporte comunitario (materiales locales y mano de obra comunitaria)	x		Q 5,250.00	Q 5,250.00	100%	Se cuantifican los materiales y mano de obra comunitaria a Q75.00 cada jornal participando 50 hombres y 20 mujeres
	Costo total de proyecto	x		Q 38,750.00	Q 38,750.00	100%	
	Las partes comprometidas cumplen sus aportes	x					
	Existen rendición de cuentas claras y oportunas	x					

Las partes involucradas tienen acceso a la información	x					
La comunidad tiene voz y voto para las decisiones	x					
Los niños y niñas de la escuela obtienen beneficios tangibles	x					
Existe transparencia durante todo el proceso realizado	x					
Existe Comisión de agua	x					Se encuentra organizada y legalizada.

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

PROYECTO	Rehabilitación de Infraestructura Sanitaria para la Escuela Oficial Rural Mixta Tuimay.	OBJETIVO	Rehabilitación de Infraestructura Sanitaria para la Escuela Oficial Rural Mixta Tuimay, San José Ojetenam, San Marcos.																	
ACTORES	Comisión Agua y Saneamiento, Técnicos, Empresa constructora, Padres de familia y comunidad																			
No.	1. Actividades – Indicadores relevantes	CRONOGRAMA 2012												CUANTIFICACIÓN		Unidad	%	Observaciones		
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	PLANIFICADO	REALIZADO					
1.1	Taller con Directores y directoras presentación Plan de Trabajo															1	1		100%	
1.2	Diagnóstico Inicial															1	1		100%	
1.3	Conformación de Gobierno Escolar															1	1		100%	Se encuentra conformado por 2 niños y 4 niñas siendo 6 integrantes en total.
1.4	Capacitación dirigida a niños y niñas en tema de Higiene personal															1	1		100%	
1.5	Capacitación dirigida a maestros, maestras y padres de familia en el tema de Seguridad Alimentaria y Nutricional SAN															1	1		100%	
1.6	Capacitación dirigida a niños y niñas en el tema Lavado Correcto de dientes y manos.															1	1		100%	
1.7	Entrega de 156 kits de higiene dental y de manos a niños y niñas															1	1		100%	La población estudiantil cuenta con 65 niños y 91 niñas siendo un total de 156 según matrícula.
1.8	Capacitación dirigida a niños, niñas, maestros y maestras en el tema Desinfección de agua.															1	1		100%	
1.9	Capacitación dirigida a maestros y maestras en el tema Rellenos Sanitarios.															1	1		100%	La docencia en la escuela se encuentra integrada por 2 maestros y 5 maestras siendo un total de 7 docentes.
1.10	Participación de Oficina Municipal de Agua y Saneamiento OMAS durante los procesos de taller y capacitaciones.															1	1		100%	Apoyo de PPS en trabajo social CUSAM en capacitaciones.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

Caserío Tuimay pertenece a la Aldea de San Rafael Igüil, se encuentra ubicado a 10 km del centro de San José Ojetenam y a 70 km de distancia de la cabecera departamental de San Marcos, sus coordenadas geográficas son las siguientes: 15°16'21"N y 91°59'2.40"O. De acuerdo a su población, la podemos distribuir de la siguiente manera:

Masculino 8,234, Femenino 8,307 haciendo en total de 16,541. La población se divide de acuerdo a su ubicación geográfica en dos áreas: área urbana con un total de 1,182 habitantes y área rural con 15,359. El municipio de San José Ojetenam está situado en el occidente de la república de Guatemala y al norte del departamento de San Marcos. Todas las vías de comunicación son terrestres, los diferentes cantones se comunican con su aldea por caminos vecinales, veredas y algunos por carreteras, estas a su vez se comunican por carreteras de terracería a la Cabecera Municipal o camino vecinal, la carretera rumbo a la Cabecera Departamental es de un 75% de asfalto y un 25% actualmente está siendo asfaltada. Los habitantes de San José Ojetenam, se conducen a la Cabecera Departamental y comunidades rurales por medio de transporte extra urbano.

